

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานงบกลาง					
๑. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโพนงาม	๑๐,๘๖๒,๔๐๐	๓,๒๙๙,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการตำบลโพนงาม	๒,๕๕๑,๒๐๐	๗๐๘,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลโพนงาม	๑๘๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานการศึกษา					
๔. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕. โครงการปรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน)	๑,๔๑๑,๒๐๐	๕๗๗,๒๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖. โครงการปรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๘,๔๐๐	๒๘,๔๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗. โครงการปรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๕๒,๐๐๐	๑๘,๘๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘. โครงการปรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๓๒,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๙. โครงการปรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๖,๔๐๐	๑๖,๘๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐. โครงการปรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	๓๑๕,๕๒๐	๒๒๒,๘๓๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
๑๑. โครงการจัดงานประเพณีร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี งานแข่งขันเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕. โครงการจัดงานประเพณีวันวิสาขบูชา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๑๗.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙. โครงการ อบต.ห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยติดเตียง	๗๐,๐๐๐	๖๗,๙๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
๒๐. โครงการวันผู้สูงอายุ	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานสาธารณสุข					
๒๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๗๖,๕๘๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๒๖๘.๔๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔. โครงการนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕. โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร ขยะชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานการเกษตร					
๒๖.โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโพรงงาม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๒๗. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘. ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๘๐,๐๐๐	๗๑,๐๔๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๑. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒. วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓. กล้องถ่ายรูป	๒๕๙๙๐	๒๕,๙๙๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
๓๔.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๕. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานบริหารงานคลัง					
๓๖. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
๓๘. โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
แผนงานจราจร					
๔๐. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๑๒	๒๘๑,๘๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๒. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๑๙๘,๗๐๐	๑๙๘,๗๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๓. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐	๑๑๑,๓๐๐	๑๑๑,๓๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๔. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒	๕๕,๖๐๐	๕๕,๔๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๘,๗๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๖. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ ๗	๓๗๖,๖๐๐	๓๗๖,๖๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖	๔๐๖,๙๐๐	๔๐๖,๙๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๙. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓	๒๙๑,๓๐๐	๒๙๑,๓๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๐. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖	๙๓,๖๐๐	๙๓,๕๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามสายหัวดง บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๔๒๐,๓๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๒. โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๓. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐	๒๐๖,๙๐๐	๒๐๖,๙๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๕๔. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	๓๓,๖๐๐	๓๓,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๕. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างห้องประชุมสภา อบต. โพนงาม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๖. โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนเด็กเล็ก บ้านเสาวัด	๑๖๘,๕๐๐	๑๖๘,๕๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓	๑๗๒,๙๐๐	๑๗๒,๙๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๘. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓	๓๕๑,๙๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๙. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓	๑๖๔,๓๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๐. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๔๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ อบจ. ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้น้อยส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา